

呑川増強幹線工事 シールド進捗報告 (R8.8月版)

工事概要

工事名：呑川増強幹線その4工事

発注者：東京都下水道局

施工者：(株)不動テトラ 【工事に関するお問い合わせ先 03-6459-5781】

工事の目的：本工事は、目黒区及び世田谷区の一部の雨水を収容する呑川増強幹線を作っています。

先月(7月)までの実績

三島公園

東京科学大学

既設呑川幹線

3797m掘進完了 (進捗率99.9%)

延長 約3,800m △現在深さ約23.5m

今月(7月)の掘進予定

